

Основна школа „Бранко Радичевић“  
Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд  
Датум: 12.07.2019. год.  
Дл. број: 2941

ОСНОВНА ШКОЛА  
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  
НОВИ БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 12.07.2019.			
Бр. Јед.	Бр. Ј	Прилог	Вредно:
	2941		

**БР ОСНОВНА ШКОЛА**  
**„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“**

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: **ЗЈН**) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН бр. 09/18: „Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2“ и закљученог уговора о извођењу радова, в.д. директора Основне школе „Бранко Радичевић“ доноси:

## О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА бр. 26-41 од 25.02.2019. године

**I МЕЊА СЕ** Уговор о јавној набавци бр. 26-41 од 25.02.2019. године (код Додатка заведено: 63/2019 од 25.02.2019. год.) (у даљем тексту: **Основни уговор**) на основу захтева извођача радова СЗР „Линија“ Добривојевић Зоран пр из Ваљева, Ул. Заобилазни пут 66, 14000 Ваљево, МБ: 55569649; ПИБ: 101900009, о продужењу рока за извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2, због прекида радова проузрокованих непредвиђеним радовима и потребом прибављања сагласности Управе за јавне набавке за основаност примене преговарачког поступка без објављивања понуда у смислу **члана 36. став 1. тачка 5) ЗЈН**, која је пристигла код Наручиоца дана 09.07.2019. године (позитивно мишљење УЈН заводни број 2928), а на које ни једна од уговорних страни није могла да утиче, сходно члану 11. Основног Уговора, **те у вези члана 115. став 2. ЗЈН и члана 133. став 4. Закона о облигационим односима** ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), **чија примена је уговорена чланом 29. Основног уговора.**

**II ОБЈАВИТИ** ову Одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки.

**III НАЛАЖЕ СЕ** члановима Комисије за предметну јавну набавку сачињавање предлога анекса уговора и комуникација у вези истог са извођачем радова.

**IV САЧИНИТИ** образложен извештај у коме се следствено и поступно описују све радње које су довеле до предметне измене и исти послати Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке сходно члану 115. став 5. ЗЈН.

## Образложење

Назив, адреса и врста Наручиоца: ОШ „Бранко Радичевић“ из Београда, Ул. Јурија Гагарина бр. 195, ПИБ: 102197540; МБ: 07029705 ; тек. рачун: 840-985660-96  
Интернет страница наручиоца: [www.brancoradicevic-nbgd.edu.rs](http://www.brancoradicevic-nbgd.edu.rs), коју заступа Сузана Липић, в.д. директора, основна школа, сектор образовања, (у даљем тексту: Наручилац)

Број јавне набавке: 09/18: „Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2“

Предмет јавне набавке: Извођење радова

Природа и обим радова и основна обележја:

**Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2**

Назив и ознака из општег речника набавки: → 44220000 – Грађевинска столарија

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: СЗР „Линија“ Добривојевић Зоран пр из Ваљева, Ул. Заобилазни пут бб, 14000 Ваљево, МБ: 55569649; ПИБ: 101900009, кога заступа Зоран Добривојевић, директор (у даљем тексту: Извођач)

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 31.150.032,05 динара без ПДВ-а, односно 37.380.038,46 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора о јавној набавци: 31.150.032,05 динара без ПДВ-а, односно 37.380.038,46 динара са ПДВ-ом, с обзиром да основ за измену уговора лежи у чињеници да се мењају други битни елементи уговора, у које не спада цена, тачније продужава се рок за извођење радова.

Објективни разлози за измену уговора: На основу захтева Извођача радова о продужењу рока за извођење радова „**Извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2**“ бр. 2844 од 27.06.2019. године, оправдано прекидом радова проузрокованих непредвиђеним радовима и потребом прибављања сагласности Управе за јавне набавке за основаност примене преговарачког поступка без објављивања понуда у смислу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), а сходно члану 11. основног Уговора о јавној набавци радова, заведеног код Наручиоца под бр. 26-41 од 25.02.2019. године (код Добављача заведено: 63/2019 од 25.02.2019. год.), те у вези члана 115. став 2. ЗЈН и члана 133. став 4. Закона о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна пovelја), чија примена је уговорена чланом 29. Основног уговора, је Наручилац установио да је продужетак рока извођења радова, проузрокован непредвиђеним радовима и потребом прибављања сагласности Управе за јавне набавке, која је пристигла код Наручиоца дана 09.07.2019. године (позитивно мишљење УЈН

заводни број 2928), а на које ни једна од уговорних страни није могла да утиче, оправдан и  
нужан, те је приступио доношењу предметне одлуке.

  
**В.Д. ДИРЕКТОРА**  
  
/ Сузана Липић /

Доставити:

1. Комисији за јавну набавку
2. Управи за јавне набавке
3. Државној ревизорској институцији

Објавити:

1. Портал јавних набавки.
2. Интернет страници наручиоца